

## DODATOK č.2

### K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

**„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou, súpisné číslo 68 II.“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

#### 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Suchá nad Parnou  
Sídlo: 919 09 Suchá nad Parnou 68  
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Glončák.  
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Martin Glončák  
e-mail: [starosta@suchanadparnou.sk](mailto:starosta@suchanadparnou.sk)  
IČO: 00313009  
DIČ: 2021175695  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: SK98 0200 0000 0000 0432 0212

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ: CS, s. r. o.  
Sídlo: Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura, konateľ  
Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura  
vo veciach technických: Rastislav Krajčovič  
IČO: 44101937  
DIČ: 2022578954  
IČDPH: SK2022578954  
Obchodný register: OS TT oddiel Sro, vložka č. 21753/T  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
Číslo účtu: SK9109000000005134140271

(ďalej len "Zhotoviteľ")

#### 2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou, súpisné číslo 68“ zo dňa 17.4.2019 v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z dôvodu, že sa pri plnení predmetu pôvodnej zmluvy o dielo vyskytli doplňujúce stavebné práce, ktoré tak z ekonomických, ako aj z technických dôvodov, by mal uskutočniť pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný

- obstarávateľ ako objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.*
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré vyplynuli pri realizácii diela a ktoré v čase zadania pôvodnej zákazky nebolo možné predvídať, uskutoční zhotoviteľ, nakoľko sú splnené dôvody podľa § 18 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 a ods. 2, ako aj podmienka podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.*
  - 2.3 Zmluvné strany spoločne odsúhlasili rozsah dodatočných prác, ktoré sú nevyhnuté pre riadne zhotovenie pôvodného diela. Ocenený rozpočet prác navyše /výkaz výmer/ je prílohou č.1 tohto Dodatku č.2.*
  - 2.4 Práce, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, nebudú predmetom financovania z nenávratného finančného príspevku a objednávateľ ich uhradí z vlastných zdrojov na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry.*
  - 2.5 Zhotoviteľ po zrealizovaní prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, v rozsahu výkazu výmer, predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác na odsúhlasenie. Po odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávateľom je zhotoviteľ objednávateľovi oprávnený vystaviť faktúru.*
  - 2.6 K faktúre je zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti: - krycí list faktúry, - zisťovací protokol, - schválený súpis vykonaných prác. Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.*
  - 2.7 Vzhľadom k sprostredkovateľským orgánom schváleným žiadosťami o zmenu, ktoré sa týkajú položiek rozpočtu k projektu sa zmluvné strany dohodli na zmene Rozpočtu (oceneného výkazu výmer) v súlade so schválenými zmenami. V súvislosti s vyššie uvedeným sa nahrádza pôvodná príloha č. 2 Zmluvy o dielo a nový Rozpočet tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku.*
  - 2.8 V súvislosti s predmetom dodatku, uvedeným v predchádzajúcich bodoch, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu na zhotovenie diela, nakoľko predmetné práce navyše a ich zhotovenie sú prekážkou pre pokračovanie v realizácii diela podľa pôvodného harmonogramu. Opravený harmonogram v zmysle tohto dodatku je prílohou č. 3. Dôvodom k predĺženiu stavebných prác je tiež ročné obdobie a klimatické podmienky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú priebeh stavebných prác.*

## **1. Záverečné ustanovenia**

- 1.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.*
- 1.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.*
- 1.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.*

- 1.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha:  
Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyše – ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 2 – Opravený Rozpočet projektu – ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 3- Opravený Harmonogram prác

1.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto ho na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Suchej nad Parnou, dňa. 15.1.2020

.....  
Ing. Martin Glončák



Za Zhotoviteľa:

V Trnave, dňa. 15.1.2020

.....  
Ing. Igor Baďura